

ANEXO II**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Fijase el día 12 del mes abril de 2018 a las 9,30 horas, para que tenga lugar la apertura de la Licitación N° 05/18 con destino a: PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA MODULAR PREFABRICADO (SMP) PARA ESCUELAS VARIAS de acuerdo al Anexo IV.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 15.850.000) detallado en Anexo IV.

CLAUSULA PRIMERA: La presentación de las ofertas implica el pleno conocimiento y la total aceptación de las condiciones fijadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el oferente firmar cada una de sus fojas, en prueba de conformidad.

CLAUSULA SEGUNDA: ADQUISICION DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones y de especificaciones técnicas, podrán ser retirados por los interesados de la Oficina de Copras de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, sito en Av. Libertador Gral. San Martín 750 (oeste)- Centro Cívico- Edificio Norte, 5° Piso, Núcleo 1.

CLAUSULA TERCERA: CONSULTAS: Deberá remitirse al Anexo I del Pliego General de Condiciones, Artículo 5°: Aclaraciones sobre el Pliego.

CLAUSULA CUARTA: Para la presentación de la propuesta los oferentes deberán adjuntar lo indicado a continuación y cuyo no cumplimiento será causal de rechazo:

- 1- La sola firma del Pliego de Bases y Condiciones por parte del proponente, implica que en el caso de suscitarse cualquier cuestión judicial, se somete a la jurisdicción de Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.
- 2- Copia de la Constancia de Inscripción en la A.F.I.P. En caso de ser Monotributista, la categoría debe ser acorde a la actividad y al valor de la oferta presentada.
- 3- Deberá adjuntar certificación que acredite contar con el código de destinatario de pago activo, de acuerdo a la circular 003-SHF-04, de la Contaduría Gral. De la Provincia.

- 4- Deberá adjuntar certificación de Libre Deuda de acuerdo a lo establecido en el Art. 17° de la Ley 7053, circular 0013-SHF-04 de la Contaduría Gral. De la Provincia (Residual Banco San Juan).
- 5- Presentar todas las copias autenticadas por escribano público o autoridades del Ministerio.
- 6- Deberá cumplir con todas las características técnicas y requisitos detallados en ETP, de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Infraestructura escolar. Por ello, deberá certificar por escrito, que se ajustara a lo peticionado, caso contrario será causal de rechazo.

La documentación mencionada podrá ser aportada dentro de las 48 hs. posteriores al acto de apertura, siendo causales automáticas de rechazo lo establecido en el art. 10 Pliego General de Condiciones, aprobado por Dto. 1764-MOSPyMA-2000.

CLAUSULA QUINTA: Concluido el acto de apertura de sobres y labrada el acta correspondiente; la documentación será girada a la Comisión de Evaluación designada. Dicha Comisión procederá a evaluar las propuestas presentadas y en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la recepción de la documentación, elaborará un informe circunstanciado y fundado, en el que se pronunciará sobre la admisibilidad y/o conveniencia de las ofertas y aconsejará la adjudicación a la o las ofertas que considere más convenientes.

La propuesta que se presente subordinada al cumplimiento de alguna condición, por parte del Estado Provincial, deberá ser declarada inadmisibile.

A los fines de determinar la oferta más conveniente, la comisión de adjudicación analizará: el precio, la calidad, y las características de los bienes ofrecidos.

La comisión actuante podrá, así mismo, aconsejar no adjudicar a ninguno de los oferentes.

CLAUSULA SEXTA: ADJUDICACION: La adjudicación se realizará por el total según la oferta más conveniente,

La adjudicación será dispuesta por el Dirección de Infraestructura Escolar una vez producido el informe fundado por la Comisión de Evaluación conforme a lo establecido en la Cláusula anterior.

La adjudicación se efectuará dentro del plazo establecido por el mantenimiento de las ofertas, vencido el cual, sin notificarse la adjudicación, se considerará prorrogado automáticamente por igual periodo salvo manifestación expresa, escrita del oferente, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantía de mantenimiento de la oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta.

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la presentación del informe de evaluación se procederá a la adjudicación, la que se notificará a los oferentes, formalmente, con lo que quedará confeccionado el contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE ADJUDICACION: en el plazo de 5 (CINCO) días, de notificada la adjudicación, y la orden de entrega respectiva, lo que deberá tramitarse en un solo acto; el Adjudicatario, deberá constituir una garantía del 5% del valor total adjudicado, la que será devuelta una vez cumplido íntegramente el contrato.

La garantía podrá constituirse mediante; Depósito en efectivo en el Banco San Juan S.A., pagare a la vista avalado por firma solvente, títulos públicos, Aval Bancario o seguro de Caucción y de acuerdo a la Ley de Contabilidad de la Provincia y sus Decretos Reglamentarios

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE ENTREGA: En el plazo de 180 días corridos de notificada la adjudicación y la orden de entrega, el adjudicatario deberá hacer entrega de los bienes adjudicados en el domicilio de la escuela, notificando previamente, por escrito, a la Dirección de Infraestructura Escolar el horario de la misma, a los fines que la Repartición constate in situ, mediante inspección, la recepción y correcta instalación. Serán entregadas en destino libre de gastos de fletes, acarreos y embalajes y serán por cuenta del proveedor las roturas o deterioros que sufra la mercadería en su transporte, hasta el momento de recibidas. Las que sean rechazadas por roturas o cuyo estado no satisfaga a la Inspección, serán retiradas del predio y constando en acta respectiva. Dicha mercadería retirada deberá ser respuesta con el mismo procedimiento en un plazo que no exceda los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se labró el acta.

CLAUSULA NOVENA: MUESTRAS: Es obligación de los proponentes presentar las muestras o demostrar haber realizado el objeto de la licitación que se soliciten en las listas detalles, conjuntamente con las propuestas y cada una deberá llevar una etiqueta lacrada, consignando el número del renglón a que corresponda, marca, modelo, tipo, contenido neto, pesos, etc. Estas muestras serán devueltas a los interesados si no les correspondiera adjudicación, o una vez recibida conforme la mercadería adquirida.

CLAUSULA DECIMA: PLANOS: Los oferentes presentaran, acompañando a la propuesta, en formato A4, el diseño en planta de los módulos que ofertan al igual que dos fotos interiores y al menos 1 exterior de los módulos ofertados. (Tamaño 13cm X 18 cm). También deberán presentar: plano de instalación eléctrica y sanitaria, (donde corresponda).

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CANTIDADES: El Estado Provincial se reserva el derecho de adquirir hasta un 20% de más o de menos la mercadería solicitada al mismo precio e iguales condiciones que se contrate.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Las propuestas que no llenen las condiciones del presente pliego, deberán ser rechazadas por los funcionarios que componen la Mesa de Hacienda en el acto de la apertura y la Dirección se reserva el derecho de rechazarlas todas si lo estima necesario.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DOMICILIO LEGAL: Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de San Juan, el que quedará fijado al pie de la oferta, a los efectos que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: FORMA DE PAGO: El gasto que demande el suministro de mercaderías licitadas será abonado por el Gobierno de la Provincia mediante la tramitación corriente de las facturas respectivas conforme a los términos de la Ley de Contabilidad de la Provincia. Se podrán programar pagos a cuenta, en función de entregas parciales, las cuales no superarán en total 6 (SEIS), propuestas en un plazo no menor a 30 días corridos entre una y otra entrega.

ANEXO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1-TRABAJOS PRELIMINARES:

La limpieza y nivelación del terreno estará a cargo del OFERENTE.

2-FUNDACIONES:

El Sistema Modular Prefabricado se asentará sobre perfiles IPN 200 y los mismos soldados a platinas de acero empotradas a dados de Hormigón de 0.50 x 0.50 x 0.70 m.

8 bases para módulos de (7,20x5)m y (6x5)m

4 bases para módulos de (6x3)m y (2.5x2.5)m

3-SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO:

El OFERENTE deberá cumplir con los requisitos técnicos abajo detallados del Sistema Constructivo Prefabricado para Módulos Aulas - Módulos cocinas – Módulos sanitarios – Módulos depósito.

Tamaños de Módulos:

- 7.20m x 5m módulo áulico, con opción de sanitarios internos (H-M) según detalle.

- 7.20m x 5m modulo áulico y/o cocina.

- 6m x 3m módulo depósito.

- 6m x 5m módulo áulico.

- 2.5m x 2.5m módulo sanitarios.

3-1. ESTRUCTURA:

Caños metálicos estructurales 50x50x1.6mm, soldados entre sí en toda la sección de los caños y pintados con dos manos de convertidor de óxido.

3-2. PISOS:

Sobre el conjunto de caño estructural que sirve de base al módulo se atornillarán placas de fenólico 18mm. Como terminación del piso se colocará piso vinílico de 2 mm conformando los zócalos y pegado con adhesivo de contacto en toda su superficie.

3-3. MUROS:

Paredes: paneles tipo sándwich con chapa pre pintada blanca N° 25 por la parte exterior y revestimiento interior placas plus color claro de 3.2 mm de espesor.

Cada panel estará enmarcado con un perfil U en chapa galvanizada N° 18.

Aislación: Poliuretano inyectado de 50mm de espesor.

Tel. +54 0264 4306696 - Fax +54 0264 4306699

Av. Libertador General San Martín 750 (oeste) - Centro Cívico - Edificio Norte, 2° Piso, Núcleo 6.

Cubrejuntas: de chapa color blanca, remachadas a la estructura metálica.

3-4. DIVISIONES INTERIORES:

Panel plus 3.2mm color claro por ambas caras fijada con remaches a una estructura en caño 30 x30 x 1.2mm.

3-5. TECHO:

Techo: a dos aguas o a un agua, según corresponda, en chapa trapezoidal T101 N° 25.

La estructura está formada por una cabreada principal en caño estructural 50 x 30 x 1.2 mm con montantes y diagonales en caño 30 x 30 x 1,2mm. de 0.40 m de altura y correas metálicas en caño 50 x 30 x 1.2mm.

Cielorraso en melamina blanca 5mm inyectada en su parte superior con poliuretano 40mm. de espesor atornillada a la estructura metálica 50x30x1.2 mm. Cubrejuntas de chapa color blanca, remachadas.

3-6. AISLACIONES:

Paredes exteriores: poliuretano inyectado en capa de 50 mm de espesor.

Aislación de techo: panel cielorraso inyectado poliuretano espesor 40 mm y cámara de aire.

3-7. CARPINTERÍA:

VENTANAS. (cantidad de acuerdo a plano)

En módulos, ventana corrediza con marco y hoja de aluminio termo esmaltado, vidrios templado 4 mm, corredera horizontal.

En baños, banderola doble hoja con marco y hoja de aluminio termo esmaltado, corredera horizontal, vidrios templado 4 mm

Tela mosquitera en todas las ventanas.

PUERTAS. (cantidad de acuerdo a plano)

Puertas exteriores: los marcos se realizarán con chapa galvanizada n° 18 de doble contacto inyectadas en poliuretano; hojas metálicas, interior en chapa galvanizada N° 20 de (2.05x 0,80) m de ancho, doble contacto, inyectadas en poliuretano, exterior chapa N°20 termo esmaltadas, color blanco, cerradura de seguridad anti pánico, apoyo en PVC, burletes y zócalos de gomas.

Puertas interiores: Macizas y/o Tipo placa con bastidor de madera y marco metálico, lustradas color nogal oscuro.

3-8. SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Cartel de salida luminoso, una en cada puerta de salida. (dos unidades)

Luz de emergencia led, una en cada puerta de salida. (dos unidades)

Matafuegos tipo ABC de 1 kg. uno en cada lado de las puertas. (dos unidades)

3-9. INSTALACIONES SANITARIAS:

Agua fría.

Las cañerías para la provisión de agua, sistema termofusión en materiales aprobados por normas IRAM, vinculadas al tabique con grampas omega a la vista. Las cañerías de conducción de agua que queden expuestas a la intemperie, deberán protegerse con banda termoaislante del tipo Hidro3 o calidad superior.

Accesorios: Serán de loza blanco o similares y se proveerán en baños: una jabonera por lava manos, un porta rollo por inodoro, un toallero por núcleo sanitario.

Desagües Cloacales.

Las cañerías irán embutidas en el piso, los caños y sus accesorios, serán de materiales aprobados en PVC 3,2 mm de espesor y un diámetro no menor de Ø110, pegados con adhesivo para PVC y/o polipropileno con junta elástica oring.

El sistema de desagüe deberá constar de sus correspondientes accesos a cámara de inspección y caños de ventilación.

El OFERENTE deberá conectar las cañerías de desagües a la cañería del establecimiento educativo existente, verificando los diferentes niveles y cotas de terreno para definir la pendiente óptima de las mismas.

3-10. INSTALACIONES ELECTRICAS:

El OFERENTE proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación y ejecutará la totalidad de las tareas anexas necesarias para la Provisión de Energía bajo las condiciones indicadas en la Factibilidad de Provisión de Servicio, asegurando el máximo rendimiento de acuerdo a las reglamentaciones de la Asociación Argentina de Electrotécnicos y normativas Municipales que correspondan. En caso de no contar con la provisión de suministro de energía eléctrica para el montaje y tareas anexas, deberá ser realizado por el OFERENTE, a través de Grupo Electrónico correspondiente al consumo de herramientas para desarrollar el servicio.

Distribución: En cada Módulo compuesto por un Gabinete exterior estanco PVC, ubicada en el interior, con las debidas protecciones, compuestas por disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, de capacidad acorde al consumo eléctrico de los circuitos.

Caja de acometida estanca exterior se ubicará a un mínimo de 2 m de altura. De corresponder acometida aérea, esta será en caño galvanizado de sección según potencia, perfectamente fijada a la estructura del módulo, abrazadera con ojal sin rosca y pinza de retención y pipeta de aluminio. En caso de ser subterránea corresponderá caño de protección mecánica con los respectivos accesorios de vinculación y sujeción.

Cañerías y Cajas exteriores: tubos rígidos en PVC, pesados, aprobados por normas IRAM, con sus respectivos accesorios de vinculación y sujeción. Cajas de paso y cajas rectangulares, estancas en PVC, vinculadas a cañería con conector y perfectamente fijadas.

Conductores: Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico flexible con aislación de PVC especial antillama normalizados con control IRAM, de secciones mínimas necesarias para cubrir en un 50% en más el consumo previsto. Estos, dentro de las cañerías serán de un solo tramo y las conexiones deberán efectuarse dentro de las cajas.

Puesta a Tierra: Esta se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM, al que debe conectarse cada elemento metálico de la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. Esta puesta a tierra se materializará como mínimo mediante jabalina hincada tipo coperweld de 15 mm de diámetro y un metro de longitud, rematadas en una cámara de inspección de PVC, donde se conectará, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de 0.50mm.

Iluminación:

Interior: Baños (cantidad uno) y salas (cantidad cuatro), gabinete estanco, led tubulares 2 x 18 W.

Exteriores: luminaria estanca para lámpara led 1 x 12 W ubicadas en las puertas de salida. (cantidad dos)

3-11. ACCESORIOS:

Accesorios contemplados para los Módulos Aulas con Sanitarios y/o Módulos Sanitarios.

Cant. Por modulo	MATERIAL	UBICACIÓN	MARCA	OBSERVACIONES
3	INODORO	SANITARIOS	FERRUM 0 SIMIL	(Medidas 47cm de largo x 36.5cm de alto x 37.5cm de ancho) con tapa. Grifería tipo FV y mochila (medidas 55cm de largo x 16 cm de ancho). Color blanco.
3	TAPA DE INODORO	SANITARIOS	FERRUM 0 SIMIL	De plástico y/o madera. Color blanco.
1	MINGITORIO	SANITARIOS	FERRUM 0 SIMIL	
2	LAVAMANOS	SANITARIOS	FERRUM 0 SIMIL	Con grifería monocomando
2	ESPEJO BOTIQUIN	SANITARIOS	LACA	Largo 40cm, Alto 35cm. Con 3 puertas.

3-12. ACCESORIOS:

Accesorios contemplados para los Módulos Cocina.

Cant. Por modulo	MATERIAL	UBICACIÓN	MARCA	OBSERVACIONES
1	MESADA	COCINA	ACERO INOXIDABLE	(Medidas 1,60cm de largo x 50cm de
1	ALACENA	COCINA	MADERA	2 puertas.
1	BAJO MESADA	COCINA	MADERA	2 puertas.
	GRIFERIA	COCINA	F V O SIMIL	Juego de grifería. ..
1	BAÑO	SANITARIOS	FERRUM 0 SIMIL	Compuesto por: 1 inodoro, 1 bidet, 1 lavamanos con grifería y 1 espejo botiquín 3 puertas de laca de 40cmx35cm.
2	ESPEJO BOTIQUIN	SANITARIOS	LACA	Largo 40cm, Alto 35cm. Con 3 puertas.
1	CALEFON	COCINA	SEÑORIAL	Eléctrico, 55 litros.

3-13. ACCESORIOS:

Accesorios contemplados para los Módulos Aulas.

Pizarrón metálico color verde, cantidad uno.

Ventiladores de pared oscilante, cantidad dos, de primera calidad y de marca reconocida, reja de protección metálica, motor monofásico, 20" de diámetro y comando de tres velocidades.

Fijado a panel vertical mediante chapa galvanizada N°20.

Calefactores eléctricos convector, cantidad dos, fijados a panel vertical mediante chapa galvanizada N°20.

4. LIMPIEZA DE OBRA:

El OFERENTE deberá realizar la limpieza final del predio y del resultante del montaje del producto solicitado, sin que esto ocasione gasto alguno y a entera satisfacción del Comitente.

5. OBJETO:

El Objeto del concurso incluye:

a. Trabajos Preliminares.

Los trabajos preliminares incluyen, mejoramiento del terreno en el que se implantarán los módulos.

b. Provisión.

Los módulos especiales y/o módulos áulicos deben ser fabricados bajo estricto cumplimiento de normas Cirsoc 102 y normas Iso 9001.

EL OFERENTE:

- a. Se tendrá en cuenta como requisito necesario la experiencia en la provisión de módulos áulicos y/o módulos habitacionales con este SMP para su evaluación por la Comisión de Adjudicación. Se deberá especificar la marca.
- b. No se incluye mantenimiento mensual de ningunos de estos módulos.
- c. El oferente deberá presentar la verificación de la transmitancia térmica del SMP.
- d. El transporte de los materiales y de los módulos deberá estar incluido en la cotización y se hará bajo exclusiva responsabilidad del OFERENTE.

RESPONSABILIDADES A CARGO DEL COMITENTE:

- a. Proveer toda la información necesaria para la implantación de los Módulos y las factibilidades de conexión de servicios a los mismos.

6. REQUISITOS, MODALIDAD Y PLAZOS DE ENTREGA:

Provisión, Transporte, Montaje y Equipamiento, según modalidad "Llave en Mano" establecido por la COMITENTE en 180 días corridos para su ejecución, a partir de la notificación de firma de Resolución aprobación de contrato.

- CERTIFICACIONES:** Presentar ensayos y cálculos de Normas Cirsoc 102 y certificados ISO 9001 del SMP ofrecido.
- PLANOS FINALES:** dos cortes y vistas, planos de bases de anclaje, plano eléctrico, y sanitario a fin de ser presentados ante la Dirección de Infraestructura Escolar.

ANEXO IV

Orden	Descripción	Cantidad
1	Escuela Agustin Gomez - Jachal - Modulos Aulicos 7,20*5,00	4
2	Escuela Agustin Gomez - Jachal - Modulo Cocina 7,20*5,00	1
3	Escuela Agustin Gomez - Jachal - Modulos dobles Sanitarios 2,50*2,50	2
4	Escuela Provincia de La Pampa - Jachal - Modulos dobles Sanitarios 2,50*2,50	2
5	Escuela Quaranta - Jachal - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
6	Escuela Constancio Vigil - Sarmiento - Modulos Aulicos 7,20*5,00 con baños H -M	1
7	Escuela Enrique Larreta -Sarmiento - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
8	Escuela Arturo Capdevila - Chimbas - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
9	Escuela Leonor Arancibia - Caucete - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
10	Escuela Josefa Garcia - Sarmiento - Modulos Aulicos 7,20*5,03 con baños H-M	1
11	Escuela Josefa Garcia - Sarmiento - Modulos Aulicos 6,00*5,00	1
12	Escuela Marcelino Guardiola - Rawson - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
13	Escuela JINZ N° 1 - Sarmiento - Modulos Aulicos 7,20*5,03 con baños H-M	1
14	Escuela Estanislao Soler - Chimbas - Modulos Deposito 6,00*3,00	2
15	Escuela Pascual Chena - 25 de Mayo - Modulos Aulicos 6,00*5,00	1
16	Escuela Segundino Navarro - 25 de Mayo - Modulos Deposito 6,00*3,00	1
17	Escuela Jose Maria Torres - Pocito - Modulos Aulicos 7,20*5,00	1
18	Escuela 24de Septiembre - Jachal - Modulos Aulicos 7,20*5,00 con baños H -M	2